

足場等点検チェックリスト

工事名 (仮称)	新築工事	工期	~
作業所名	作業所		
点検者			
点検実施理由 (悪天候後、足場組立後、一部解体後、変更後、その他)			
足場の種類・概要	枠組足場、支保工、吊り足場、(棚)、クサビ		
点検実施日	平成	年	月 日

点検事項	点検内容	良否	是正内容	確認
床材の損傷 取付及び掛渡し の状態	①床材の取付状態は計画通りか ②床付き布わくは変形したり、損傷していないか ③つかみ金具の外れ止めは確実にロックされているか ④床付き布わくは、建わくに隙間なく設置されているか			
建地、布、腕木等 の緊結部、接続部 及び取付部の ゆるみの状態	①建わく、布わくの取付状態は計画通りか ②建わくは、アームロック等で確実に接続されているか ③脚注ジョイント、アームロックはロックされているか ④建わく、布わくの取付部にゆるみはないか			
緊結材・緊結金具 損傷・腐食の状態	①緊結金具(クランプ等)に損傷、腐食はないか ②継手金具(ジョイント、アームロック)の損傷、腐食			
墜落防止設備 (則第563条第1項 第3号イからハまで の設備)の取りはず し及び脱落の有無	①交さ筋かい、下さん、幅木等の取付状態は計画通りか ②交さ筋かい、下さん、幅木等の脱落はないか ③交さ筋かいピンは確実にロックされているか ④交さ筋かいの全層全スパン両面に設置されているか ⑤妻面に手すり及び中さんは設置されているか			
幅木等(物体の 落下防止措置) 取付状態及び取 りはずしの有無	①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか ②幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか ③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか ④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか ⑤防網はつり綱で確実に緊結されているか			
脚部の沈下及び 滑動の状態	①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか ②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか ③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか ④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか			
筋かい、控え、 壁つなぎ等補強 材の取付状態及び 取りはずしの有無	①交さ筋かい、控え、壁つなぎ等の取付状態は計画通りか ②交さ筋かい、控え、壁つなぎ等は取り外されていないか ③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか ④控えはクランプで緊結されているか			
建地、布及び腕木 の損傷の有無	①建わく、布わく、交さ筋かいに変形、損傷はないか ②建わく、布わく、交さ筋かいは適正品が使用されているか			
足場から躯体へ の乗込ステップ等 の取り付け状況	①手すり等正規な措置がなされているか ②踏段のロックピンは確実にロックされているか ③ステップ等材料の変形、腐食はないか			
その他項目				

『自分の身は 自分で守ろう』!

太輝建設(株)